

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		长廊彩画保护修复项目							
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	193.738361	193.738361	10	100%	10	
		其中： 当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	200	193.738361	193.738361	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划 2024 年内依据文物主管部门审核批复的长廊彩画保护修复方案，拟对颐和园长廊排云门西侧 15 间廊子的内外檐、脊檩、梁架等现有彩画开展修复。修缮本着不对现存包袱、枋心、聚锦彩画进行大面积的满砍重绘的原则，将尚无画面内容的彩画参照历史档案进行重绘，保存较好的彩画清洗加固，局部补绘，最大限度的保存恢复历史信息。				对长廊排云门西侧 15 间廊子内外檐、脊檩、梁架等现有彩画开展保护修复。2024 年 9 月 22 日完工。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	修缮间数		=15 间	=15 间	5	5	
			油饰整修面积		≥600 平方米	≥600 平方米	5	5	
			彩画保护修复面		≥180 平方米	≥180 平方米	5	5	
		质量 指标	竣工验收合格率		=100%	=100%	5	5	
			时效 指标	开展项目预算评审		≤3 月	≤3 月	4	4
		开展工程量清单及招标控制价编制		≤4 月	≤4 月	4	4		
		开展项目施工单位招投标		≤5 月	≤5 月	4	4		
		签署相关合同，安排施工进场		≤6 月	≤6 月	4	4		
		完成竣工验收		≤11 月	≤11 月	4	4		
		完成结算审计工作		≤12 月	≤12 月	5	5		
	成本 指标	经济成本 指标	预算控制数		≤200 万元	193.738361 万 元	20	18	结算审减
	效益 指标	经济效益 指标	通过对长廊建筑彩画的逐步保护性修缮，逐年投资建设，不断完善修复方法和工艺水准，使长廊彩画整体保护工作得到延续稳步的推进，力争达到最佳保护水准，同时可减少一次性的高额资金投入。		完成	完成	10	9	
		生态效益 指标	长廊彩画具有极高的历史价值与文化价值，通过开展保护性的研究修缮，可以进一步美化长廊整体景观的观感性或宣传文化思想。由此来彰显皇家园林古建筑的艺术风格。使人们能够更深入地了解我国历史文化发展历程，体验颐和园造园艺术上的整体环境布局和艺术之美。		完成	完成	5	5	
可持续 影响指 标		加强保护修复实验中的科学管理，选择素质较高、责任心强的工作人员深入一线，对特有的工艺、做法进行全面收集、整理，现场学习、实践，逐步建立一套记录与传承颐和园古建修缮传统工艺、做法的体系，培养颐和园古建修缮人才。		完成	完成	5	4		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	游客满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分							100	96	